АО «Учебный нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ А. В. Учебный
20.11.2025

ПЕРЕЧЕНЬ VL-2

Запорная арматура насосной станции № 2

Редакция 4
Утверждён 20.11.2025
Дата введения в действие: 20.11.2025
Взамен редакции 3 от 02.02.2023

Область действия: Насосная станция № 2
Владелец документа: Служба главного механика

Учебный документ курса ML in Industry 2026. Не является нормативным документом.

1 Общие положения

1.1 Перечень содержит запорную и обратную арматуру технологических трубопроводов насосной станции № 2 (таблица А.2).

1.2 Условные обозначения типов арматуры приведены в таблице А.1.

1.3 Арматуру эксплуатируют при рабочем давлении, не превышающем номинальное давление PN, указанное в таблице А.2.

1.4 Перечень пересматривают при замене арматуры, но не реже одного раза в 3 года.

1.5 Изменения в перечень вносит служба главного механика.

Приложение А

Перечень арматуры (обязательное)

Таблица А.1 — Условные обозначения типов арматуры

Обозначение	Тип
ЗД	задвижка
КШ	кран шаровой
КО	клапан обратный
ЗТ	затвор дисковый

Таблица А.2 — Перечень запорной арматуры насосной станции № 2

Тег	Тип	DN, мм	PN, МПа	Среда	Трубопровод	Привод
V-1	ЗД	80	4,0	конденсат	линия конденсата	ручной
V-2	КШ	250	4,0	конденсат	линия конденсата	пневмопривод
V-3	ЗТ	250	2,5	нефть	нагнетание Р-102	ручной
V-4	ЗД	32	1,6	нефть	нагнетание Р-101	пневмопривод
V-5	ЗД	150	6,3	нефть	нагнетание Р-205	ручной
V-6	ЗТ	65	1,6	нефть	нагнетание Р-205	пневмопривод
V-7	ЗД	80	1,0	конденсат	линия конденсата	электропривод
V-8	КО	150	1,6	вода оборотная	коллектор оборотной воды	—
V-9	КО	25	6,3	нефть	нагнетание Р-205	—
V-10	КО	150	2,5	нефть	нагнетание Р-101	—
V-11	ЗТ	250	4,0	нефть	коллектор нагнетания	ручной
V-12	ЗД	150	1,6	нефть	нагнетание Р-101	ручной
V-13	ЗТ	200	4,0	нефть	коллектор нагнетания	пневмопривод
V-14	КО	100	4,0	нефть	коллектор нагнетания	—
V-15	ЗД	250	1,6	нефть	всас Р-102	ручной
V-16	ЗД	250	2,5	нефть	коллектор нагнетания	ручной
V-17	ЗТ	50	1,0	вода оборотная	коллектор оборотной воды	пневмопривод
V-18	ЗТ	200	1,6	конденсат	линия конденсата	пневмопривод
V-19	КО	200	6,3	конденсат	линия конденсата	—
V-20	ЗТ	100	2,5	нефть	нагнетание Р-102	электропривод
V-21	КО	25	1,0	нефть	всас Р-102	—
V-22	ЗТ	200	2,5	нефть	нагнетание Р-205	ручной
V-23	КО	150	2,5	конденсат	линия конденсата	—
V-24	ЗТ	100	4,0	вода оборотная	коллектор оборотной воды	ручной
V-25	ЗД	80	1,6	вода оборотная	охлаждение Р-102	ручной
V-26	КО	80	2,5	нефть	нагнетание Р-101	—
V-27	ЗТ	200	1,6	нефть	коллектор нагнетания	ручной
V-28	ЗТ	150	1,0	вода оборотная	коллектор оборотной воды	электропривод
V-29	ЗТ	80	1,0	нефть	нагнетание Р-102	пневмопривод
V-30	КШ	150	1,0	нефть	нагнетание Р-101	ручной
V-31	ЗТ	250	4,0	нефть	нагнетание Р-101	ручной
V-32	КШ	32	4,0	нефть	всас Р-101	электропривод
V-33	КО	40	1,0	нефть	нагнетание Р-205	—

Продолжение таблицы A.2

Тег	Тип	DN, мм	PN, МПа	Среда	Трубопровод	Привод
V-34	ЗТ	40	4,0	нефть	нагнетание Р-102	пневмопривод
V-35	КШ	250	6,3	конденсат	линия конденсата	электропривод
V-36	ЗД	100	6,3	нефть	всас Р-102	ручной
V-37	КШ	100	2,5	нефть	байпас Р-205	электропривод
V-38	КО	200	2,5	дренаж	дренаж Т-201	—
V-39	КШ	200	1,6	дренаж	дренаж Т-201	ручной
V-40	ЗД	100	1,0	нефть	всас Р-101	электропривод
V-41	КО	25	1,0	конденсат	линия конденсата	—
V-42	ЗТ	80	6,3	нефть	всас Р-205	пневмопривод
V-43	КО	32	2,5	нефть	коллектор нагнетания	—
V-44	КШ	40	4,0	конденсат	линия конденсата	ручной
V-45	ЗТ	250	1,6	нефть	коллектор нагнетания	ручной
V-46	ЗД	200	2,5	нефть	всас Р-101	ручной
V-47	КШ	25	6,3	конденсат	линия конденсата	ручной
V-48	ЗТ	50	2,5	газ	факельная линия	ручной
V-49	КШ	200	1,6	конденсат	линия конденсата	ручной
V-50	КШ	40	2,5	нефть	всас Р-205	пневмопривод
V-51	ЗТ	32	2,5	нефть	всас Р-205	ручной
V-52	КО	40	1,6	нефть	коллектор нагнетания	—
V-53	ЗТ	100	1,6	нефть	коллектор нагнетания	ручной
V-54	КО	200	2,5	нефть	коллектор нагнетания	—
V-55	ЗД	200	4,0	нефть	всас Р-205	ручной
V-56	КШ	50	1,0	нефть	нагнетание Р-101	пневмопривод
V-57	КО	100	4,0	вода оборотная	коллектор оборотной воды	—
V-58	ЗД	200	4,0	нефть	коллектор нагнетания	электропривод
V-59	КШ	25	1,6	нефть	всас Р-102	электропривод
V-60	КШ	32	4,0	газ	факельная линия	электропривод
V-61	КШ	250	1,6	азот	азот на уплотнения	электропривод
V-62	КШ	32	1,6	нефть	нагнетание Р-101	пневмопривод
V-63	КШ	32	6,3	нефть	всас Р-101	электропривод
V-64	КШ	32	4,0	нефть	нагнетание Р-205	электропривод
V-65	ЗД	65	1,6	нефть	всас Р-102	электропривод
V-66	КО	32	1,0	дренаж	дренаж Т-201	—

Продолжение таблицы A.2

Тег	Тип	DN, мм	PN, МПа	Среда	Трубопровод	Привод
V-67	КО	100	1,0	нефть	всас Р-101	—
V-68	ЗД	50	1,0	нефть	всас Р-205	ручной
V-69	ЗД	200	4,0	нефть	нагнетание Р-205	электропривод
V-70	ЗТ	250	6,3	вода оборотная	коллектор оборотной воды	ручной
V-71	ЗТ	80	4,0	нефть	нагнетание Р-102	пневмопривод
V-72	ЗТ	32	6,3	нефть	нагнетание Р-205	электропривод
V-73	ЗТ	250	1,0	вода оборотная	коллектор оборотной воды	пневмопривод
V-74	ЗТ	65	1,6	нефть	всас Р-101	пневмопривод
V-75	ЗД	65	6,3	нефть	нагнетание Р-205	электропривод
V-76	ЗД	65	2,5	нефть	нагнетание Р-205	ручной
V-77	КО	50	4,0	нефть	всас Р-101	—
V-78	ЗД	40	4,0	нефть	нагнетание Р-101	ручной
V-79	ЗД	40	4,0	нефть	нагнетание Р-205	электропривод
V-80	ЗД	100	4,0	нефть	всас Р-102	электропривод
V-81	ЗТ	100	2,5	нефть	нагнетание Р-102	пневмопривод
V-82	КШ	40	1,6	конденсат	линия конденсата	ручной
V-83	ЗТ	65	1,6	нефть	нагнетание Р-102	ручной
V-84	ЗД	65	4,0	нефть	коллектор нагнетания	пневмопривод
V-85	КО	80	1,6	вода оборотная	коллектор оборотной воды	—
V-86	ЗД	40	4,0	нефть	всас Р-101	электропривод
V-87	КО	200	6,3	нефть	нагнетание Р-205	—
V-88	ЗД	25	6,3	нефть	нагнетание Р-102	пневмопривод
V-89	ЗД	50	6,3	конденсат	линия конденсата	ручной
V-90	ЗТ	80	1,6	конденсат	линия конденсата	электропривод
V-91	КО	65	2,5	конденсат	линия конденсата	—
V-92	КО	50	1,6	нефть	нагнетание Р-205	—
V-93	ЗТ	150	4,0	нефть	коллектор нагнетания	электропривод
V-94	КШ	40	6,3	дренаж	дренаж Т-201	ручной
V-95	ЗТ	25	1,6	конденсат	линия конденсата	пневмопривод
V-96	ЗД	40	1,0	нефть	всас Р-205	электропривод
V-97	КО	40	6,3	газ	факельная линия	—
V-98	ЗД	25	4,0	нефть	нагнетание Р-102	электропривод
V-99	ЗД	100	2,5	конденсат	линия конденсата	ручной

Продолжение таблицы A.2

Тег	Тип	DN, мм	PN, МПа	Среда	Трубопровод	Привод
V-100	ЗД	32	1,6	газ	факельная линия	пневмопривод
V-101	КО	200	1,6	нефть	всас P-205	—
V-102	ЗД	250	6,3	нефть	нагнетание P-102	ручной
V-103	КО	65	4,0	нефть	всас P-205	—
V-104	КШ	50	6,3	азот	азот на уплотнения	ручной
V-105	КО	40	2,5	нефть	нагнетание P-102	—
V-106	ЗД	250	6,3	нефть	коллектор нагнетания	пневмопривод
V-107	КО	200	1,6	газ	факельная линия	—
V-108	ЗД	40	1,6	конденсат	линия конденсата	ручной
V-109	КШ	25	1,0	конденсат	линия конденсата	ручной
V-110	ЗД	300	1,6	нефть	всас сырьевой линии	электропривод